

中環及灣仔繞道和東區走廊連接路工程
北角社區聯絡小組第十八次會議記錄

日期：二零一八年十一月十五日（星期四）
時間：下午六時三十分至七時零五分
地點：香港銅鑼灣福蔭道七號
銅鑼灣社區中心一樓會議室

出席者：顧問工程公司（AECOM Asia Co. Ltd., 下稱「AECOM」）、北角段
隧道及東區走廊連接路工程承建商（俊和－中國中鐵－中鐵大橋
局聯營，下稱「俊和」）、隧道大樓、系統設備及隧道啟用相關工
程承建商（禮頓聯營）、環境小組及獨立環境審核員代表

李巧璇 女士	駐工地高級工程師／中環及灣仔繞道工程 AECOM
黃錦強 先生	駐工地高級工程師／中環及灣仔繞道工程 AECOM
梁顯達 先生	駐工地高級工程師／中環及灣仔繞道工程 AECOM
彭綺蓮 小姐	駐工地工程師／中環及灣仔繞道工程 AECOM
蔡明基 先生	駐工地工程師／中環及灣仔繞道工程 AECOM
何瑞添 先生	駐工地工程師／中環及灣仔繞道工程 AECOM
甄文富 先生	駐工地工程師／中環及灣仔繞道工程 AECOM
廖德義 先生	駐地盤工程師／灣仔發展計劃第二期工程 AECOM
袁允晴 小姐	駐助理工地工程師／中環及灣仔繞道工程 AECOM
戴勵文 先生	環境小組組長 華益土力有限公司

楊秉坤 先生	獨立環境審核員 英環香港有限公司
黃達榮 先生	高級建造經理 俊和
Mohamed Hasan Isa 先生	高級品質及環境經理 俊和
姚雅婷 小姐	環保工程師 禮頓聯營
談穎希 小姐	公共關係助理 禮頓聯營
周潔兒 小姐	高級公共關係主任 中環及灣仔繞道
莫捷雯 小姐	公共關係主任 中環及灣仔繞道

相關持份者之代表：

莊子豪 先生	港島海逸君綽酒店
鄭文元 先生	海峯園
黃強耀 先生	維多利中心
黃瑩坤 小姐	維多利中心

會議內容摘要

1 簡介

AECOM 代表歡迎出席會議的各小組成員，並向他們介紹是次會議的講者和議程。

2 通過上次會議記錄

小組成員確認上述初稿毋須修改，並通過會議記錄。

3 簡介工程活動

AECOM代表向各小組成員簡介北角段隧道及東區走廊連接路工程（合約編號：HY/2009/19）、八號連接路段隧道工程（合約編號：HY/2010/08）及隧道大樓、系統設備及隧道啟用相關工程（合約編號：HY/2011/08）過去六個月的施工進度及未來六個月的施工措施。

3.1 北角段隧道及東區走廊連接路工程（合約編號：HY/2009/19）

3.1.1 過去六個月的工程活動包括：

- 一、 於和富中心至港島海逸君綽酒店及油街一段對出位置，安裝半密封式隔音罩、建造中橋及接駁路以連接繞道隧道、安裝架空交通標誌支架，以及於油街實施臨時交通措施；油街的盡頭路（近工地位置）於2015年5月已往電氣道南移，行車方向及行車線數目仍維持不變，現場亦有適當交通標誌指示駕駛人士。
- 二、 於港島海逸君綽酒店至維多利中心一段對出位置，建造隧道維修用路、進行食環署車房消防檢查，以及重建屈臣道迴旋處。

3.1.2 未來六個月的施工措施包括：

- 一、 於和富中心至城市花園一段對出位置，將完成建造隧道接駁路及引道、完成建造園景平台及進行花卉樹木種植的培植工程，以及於油街繼續實施臨時交通措施。
- 二、 於港島海逸君綽酒店至維多利中心一段對出位置，將完成建造隧道維修用路。

3.2 八號連接路段隧道工程（合約編號：HY/2010/08）

3.2.1 過去六個月的工程活動包括：

- 一、 於銅鑼灣避風塘（維園道對出）的臨時填海區及維園道，完成回復直立及斜面海堤、還原維園道行人路並進行花圃工程以美化行人路、重置維園道巴士站，以及於東區走廊（近維園道）東行線還原架空標誌。
- 二、 於維園北面進行八號連接路工程，包括重置苗圃、建造及還原部份維園設施、完成擴闊興發街，以及移植樹木回維園。

3.2.2 未來六個月的施工措施包括：

於維園道及維園北面進行八號連接路工程，完成重置苗圃、建造及還原部份維園設施（例如老人設施），以及移植樹木回維園。

3.3 隧道大樓、系統設備及隧道啟用相關工程(合約編號:HY/2011/08)

3.3.1 過去六個月的工程活動包括：

- 一、 於北角進行隧道行政大樓的裝修工作。
- 二、 於維多利中心對出位置進行東面通風大樓的裝修工作。
- 三、 於銅鑼灣避風塘東堤完成東面排風口的外牆美化工程。
- 四、 於繞道隧道內鋪設路面。
- 五、 進行隧道內機電系統的安裝及測試，包括：隧道系統設備及隧道大樓系統設備和交通管制及監察系統。
- 六、 進行隧道面板安裝的相關工作。

3.3.2 未來六個月的工程活動包括：

- 一、 完成隧道行政大樓的裝修工作及綠化工程。
- 二、 完成隧道內機電系統的測試工作。
- 三、 完成隧道面板安裝的相關工作。

4 臨時交通措施

AECOM代表簡述過去、現行及未來六個月的臨時交通措施如下：

4.1 東區走廊(北角段)

4.1.1 過去六個月的臨時交通措施：

為安裝隔音罩及道路照明系統，早前曾於東區走廊北角段東行或西行的部分行車線於凌晨時分分階段封閉；期間，駕駛人士仍可使用東廊部分行車線前往北角或銅鑼灣。

4.1.2 現行的臨時交通措施：

為配合繞道通車後主要幹道路線的變動，會於區內部分道路（如電氣道、英皇道及帆船街）為現有道路標記進行的探勘及更新工程。

4.2 東區走廊(近維園道)

4.2.1 過去六個月的臨時交通措施：

為配合架空標誌的還原工程，曾於2018年8月5日（凌晨時段）臨時封閉介乎午炮及銅鑼灣消防局之間的一段維園道東行線。

4.3 AECOM代表補充，在實施臨時交通措施前，工程團隊會透過不同渠道，包括透過繞道的社區聯絡中心、工程網站、工程通訊、宣傳單張以及運輸署發出的交通通告等等通知道路使用者。於實施期間，工程團隊亦會於道路旁設置相應的交通指示牌，並會持續

緊密監察實施情況，以及定期在交通管理聯絡小組的會議上檢討有關措施。

5 環境監測及審核工作

環境小組代表向小組成員報告過去六個月所進行的環境監測及審核工作，並簡介各監測站的位置，以及匯報過去六個月的環境監測結果。

5.1 空氣質素監測站位置及監測結果

- 海逸君綽酒店外圍
- 銅鑼灣社區中心
- 維多利中心

環境小組組長表示，在監察期間（2018年4月30日至2018年10月26日），僅於銅鑼灣社區中心的監測站錄得1次超標記錄，經調查後，證實超標與附近的裝修工作排放有關，與項目不相關。

5.2 噪音監測站位置及監測結果

- 銅鑼灣消防局
- 維多利中心
- 城市花園
- 顯理中學

環境小組組長表示，在監察期間（2018年4月30日至2018年10月26日），僅於顯理中學的噪音監測站錄得1次超標記錄，經調查後，證實超標與附近交通有關，與項目不相關。

5.3 AECOM 代表簡述工程期間實施的環境緩解措施，包括：

- 一、 使用污水淨化設備，以確保排放的污水符合水質標準。
- 二、 使用超低硫柴油、裝有機動封蓋的運泥車拆建物料、用隔塵布完全覆蓋堆存的填土物料、於工地各處設置自動灑水器，以及於進行混凝土破碎工序時灑水，以減低塵土飛揚。
- 三、 使用隔音屏、隔音物料覆蓋機械，於進行拆卸及壓碎混凝土時使用非撞擊式機械，並於限制時段盡可能減少使用機械，以減低工作噪音。
- 四、 資源回收，於工地將可再用物料分類，以利循環再用。

6 問答環節

6.1 維多利中心黃強耀先生對以下事項表示關注：

黃先生表示見到繞道於維園道巴士站的重置工程及位於銅鑼灣避風塘一帶行人路的還原工程已大致完成，想了解稍後會否亦為銅鑼灣消防局附近的維園道行人路進行重鋪工作。

AECOM 代表回應如下：

銅鑼灣消防局附近的維園道行人路非繞道工程範圍，建議黃先生可向路政區辦事處（市區）反映。

6.2 維多利中心黃強耀先生及黃瑩坤小姐對以下事項表示關注：

繞道工程團隊於 10 月 25 日於銅鑼灣避風塘東堤為東面排風口進行亮燈儀式，多位居民反映儀式當日及前一日的燈光效果對其造成滋擾，詢問未來是否仍有類似的活動；如有，可否先行通知管理處。

AECOM 代表回應如下：

於 10 月 25 日進行的東面排風口亮燈儀式，僅為一次性的活動，而前一日（24 日）則是綵排及測試燈光效果。東面排風口建築物牆身的流線燈飾設計，是參考了東區區議會東區海濱發展工作小組主辦「東面排風口外觀設計比賽」的優勝作品，令東面排風口在晚間亮燈時宛若猶如金色流線般，與維港璀璨夜景相互輝映。而東面排風口的燈光設置，可因應需要而調節燈光亮度。我們明白鄰近居民的關注，並已可路政署反映有關意見。現時路政署正與有關部門就東面排風口建築物亮燈的強度及時間進行探討，以避免燈光影響附近居民。未來若有類似的活動安排，將會先行通知貴苑管理處。

6.3 港島海逸君綽酒店莊子豪先生對以下事項表示關注：

莊先生希望了解繞道於港島海逸君綽酒店對出的新建東區走廊行車橋上方建成的模樣。

AECOM 代表回應如下：

繞道於北角隧道出入口的頂部建有園景平台，並展示園景平台的電腦模擬圖片予莊先生參考。目前園景平台正進行防水工序，需等繞道通車及永久的隔音屏障安裝完成後，才會進行綠化工作。有關工作會於未來一年進行，當中不需要使用大型機械。

7 結語

AECOM 代表再次向小組成員簡述與社區聯絡小組溝通的渠道，當中包括二十四小時工程熱線（2512 6233）、電郵（enquiry@cwb-hyd.hk）、工程網站（www.cwb-hyd.hk），以及位於北角歌頓道的社區聯絡中心。

AECOM 代表表示關於工程或環境事項的查詢，歡迎直接聯絡駐工地高級工程師李巧璇女士及黃錦強先生。

8 其他事項

- 8.1 AECOM 代表表示由於繞道快將通車，擬於下次（第十九次）會議時將北角社區與銅鑼灣社區兩區的聯絡小組合併召開，並就會議地點（銅鑼灣社區中心或中央圖書館）諮詢小組成員。
- 8.2 小組成員對於合併社區聯絡小組會議之提議並無異議，表示希望屆時會議地點仍能設於銅鑼灣社區中心。
- 8.3 AECOM 代表知悉小組成員的意見，會與銅鑼灣社區聯絡小組的成員商議，會議地點會儘量維持於銅鑼灣社區中心。有關下次（第十九次）會議的日期與地點，將適時以信件通知各小組成員。

會議於晚上七時零五分結束。